

MONITOR*i*

Monitoramento de Projetos Imobiliários

Monitoramento Financeiro (50E - Série Única)
Clubline São Judas – Fase 2
Realizado em: 30/08/2024

 **Data Base: Julho/2024**



Resumo Empreendimento

Resumo Operação

1 – Posição Comercialização

2 – Recebíveis e Despesas

3 – Contábil e Fiscal

4 – Índice de Garantia

5 – Resultado Projetado



Projeto

Informações Projeto

Empreendimento: CLUBLINE SÃO JUDAS - F2

Empresa: Viewco 17 Empreendimento LTDA

Endereço: Rua José Libero, 80, Planalto Paulista

Cidade: São Paulo - SP

Patrimônio de Afetação: sim (17/09/2021)

(i) Torres: 1

Total de Unidades: 337 (315 unds, 22 vg / dep)

Total de Unidades Garantia: 312

Unidades Garantia em Estoque: 275

% Vendido Garantia: 10,98%

% Obra: 53,59%

Data de Entrega: 30/10/2025 (CCVs)

Data Base Monitoramento: 31/07/2024

(i) O empreendimento possui 3 torres, porém só estamos considerando a Fase 2 nesse relatório, referente a Torre 3.

Resumo Operação

Informações da Operação	
CRI	50ª Emissão - Série Única
Emissora (securitizadora)	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO
Agente Fiduciário (custodiante)	OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Cedente (Credora)	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP
Empreendimento(s) alvo(s)	CLUBLINE SÃO JUDAS - FASE 2 (TORRE 3)
Emitente (Devedora)	VIEWCO 17 EMPREENDIMENTO LTDA.
Crédito Total	37.200.000,00
<i>Prêmio</i>	<i>423.335,38</i>
<i>Despesas Flat</i>	<i>150.465,09</i>
<i>Fundo de Reserva</i>	<i>416.267,31</i>
Valor Líquido da Liberação	36.209.932,22
Data de emissão	03/05/2024
Data de vencimento final	06/10/2026
Atualização Monetário e Juros	Taxa DI + 4,25% a.a.. na base 252
Conta Patrimônio Separado	Itaú 6327/18580-4
Posição da Operação	
Data Base	31/07/2024
Saldo devedor na data base	15.696.472,48
Saldo a liberar na data base	21.669.000,00

1 - Monitoramento Posição Comercialização

1.1 - Vendas (Status Unidades) – Fase 2

Unidades	Monit. jun24	Monit. jul24
Total Unidades Empreendimento	312	312
Permutas	0	0
Unidades	0	0
Disponível / Estoque	276	275
Unidades em Estoque	276	275
Vendidas (i)	36	37
Quitadas	4	4
Venda Direta	5	5
Promessa de Repasse	27	28

Movimentação no período:

(i) 01 unidades vendidas (722 – T3).

*Há ainda neste empreendimento 22 vagas e 3 lojas, mas essas unidades não fazem parte da garantia da operação.

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.1 – Inadimplência e Recebíveis – Fase 2

Unidades vendidas

Faixa de Atraso	Unds jun-24	Unds jul-24	% jul-24
0 - 30	33	33	27,1%
31 - 90	2	3	7,2%
91 - 120	0	0	
121 - 180	1	0	
> 180	0	1	2,3%
Total Unidades	36	37	24,7%

Recebíveis unidades vendidas

Faixa de Atraso	R\$MM jun-24	R\$MM jul-24	% jul-24
0 - 30	5,41	5,39	85,3%
31 - 90	0,51	0,74	11,7%
91 - 120	0,00	0,00	0,0%
121 - 180	0,18	0,00	0,0%
> 180	0,00	0,18	2,9%
Total Recebíveis	6,10	6,32	100,0%

UNIDADES por % Pago

0-10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%	50-60%	60-70%	70-80%	80-90%	90-100%	= 100%
14	4	2	3	1	3	2	0	0	0	4
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5	2	3	1	3	2	0	0	0	4



RECEBÍVEIS por % Pago

0-10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%	50-60%	60-70%	70-80%	80-90%	90-100%	= 100%
3,18	0,81	0,31	0,45	0,21	0,27	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,60	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,96	0,96	0,31	0,45	0,21	0,27	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

A fase 2 do projeto possui 37 unidades vendidas, sendo 33 ativas. Há 01 unidade inadimplente acima de 180 dias.

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.2 - Inadimplência e Recebíveis – Fase 2



O total de recebíveis da fase 2 do empreendimento soma R\$ 6,32 milhões, sendo R\$ 4,73 milhão de chaves / pós-chaves. Dos recebíveis pós-chaves, R\$ 0,15 (3%) milhão está inadimplente acima de 180 dias.

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.3 - Rolagem de Inadimplência – Fase 2

Status	jun/24	Rolagem										jul/24
		liberada	quitada s/ lib	permuta	estoque	alugada	0 - 30	31 - 90	91 - 120	121 - 180	> 180	
liberada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
quitada s/ lib	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
permuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
estoque	276	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	275
alugada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 - 30	29	-	-	-	1	-	-	(1)	-	-	-	29
31 - 90	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
91 - 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121 - 180	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-
> 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	312											312

Movimentação no período:

- 01 unidade vendida;
- 02 unidades rolaram para faixa de atraso maior;

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.4.1 – Fluxo Realizado – Extratos Projeto

Movimentações de Jul/24:

Classificação	Santander 13007098-5	Itaú 77082-3	Itaú 66627-8	Itaú 72882-1	Santander 29001126-6	Santander 29001115-6	Total Geral
Saldo Inicial	86.585,18	436,13	33.018,44	2.616.755,96	33.452,19	0,00	2.770.247,90
(i) Receita Contratada - Fase 2	0,00	0,00	0,00	83.169,20	0,00	0,00	83.169,20
Receita Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.048,80	1.113.048,80
Receitas Financeiras	21,53	6,89	2,14	1.849,63	0,00	0,00	1.880,19
Terreno	0,00	0,00	-31.308,85	0,00	0,00	0,00	-31.308,85
Incorporação	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
(ii) Obra - Fase 2	0,00	-1.434.689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.434.689,03
(iii) Obra	0,00	-3.305.653,64	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.306.653,64
Obra - Gerenciamento	0,00	0,00	-12.009,00	0,00	0,00	0,00	-12.009,00
Marketing	0,00	0,00	-106.470,23	0,00	0,00	0,00	-106.470,23
Tributos - RET	0,00	0,00	-52.493,51	0,00	0,00	0,00	-52.493,51
Outros Tributos	0,00	0,00	-57.299,43	0,00	0,00	0,00	-57.299,43
Desp. Comerciais	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Desp. Administrativas	0,00	-1.636,73	-168.336,48	0,00	0,00	0,00	-169.973,21
Despesas Financeiras	-62,50	-72,30	-55,10	-271,50	-72,93	-1.119,79	-1.654,12
(iv) CRI - Liberação	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
Débito - Província	0,00	0,00	-6.371,06	0,00	0,00	0,00	-6.371,06
Financiamento PE - Liberação	363.799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.799,38
Financiamento PE - Amortização	-285.095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.095,29
Financiamento PE - Juros	-501.813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.813,82
Financiamento PE - Tarifas/Taxas	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TED msm TIT	457.929,01	5.053.250,00	419.100,00	-4.817.350,00	0,00	-1.112.929,01	0,00
Saldo Final	118.363,49	296.641,32	8.776,92	64.153,29	33.379,26	0,00	521.314,28

**Observações na próxima página.

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.4.1 – Fluxo Realizado

- (i) Receitas de vendas referentes a fase 2, objeto desta operação;
- (ii) Valores incorridos de obra da fase 2;
- (iii) Parte do valor liberado no CRI foi utilizado para pagamentos de despesas de Obra da fase 1;
- (iv) Liberação referente a operação de CRI.

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.4.2 – Fluxo Realizado – Extrato P.S.

Movimentações de Jul/24:

Classificação	Itaú PS 18580-4
Saldo Inicial C/C	18.813,50
CRI - Emissão	2.507.821,19
(i) CRI - Liberação	-2.180.000,00
(ii) CRI - Juros	-182.992,94
CRI - Despesas	-19.083,32
CRI - Outros	0,01
Crédito - Viewco	6.371,06
Despesas Financeiras	-73,00
Receitas Financeiras	5,49
Aplicação/Resgate	-144.828,00
Saldo Final C/C	6.033,99
Saldo Aplicação	571.550,90
Saldo C/C + Aplicações	577.584,89

(i) Liberação referente a operação de CRI;

(ii) Pagamento de juros do CRI.

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.4.3 – Fluxo Realizado – Rateio Fase 2

Movimentações de Jul/24:

Classificação	Santander 13007098-5	Itaú 77082-3	Itaú 66627-8	Itaú 72882-1	Santander 29001126-6	Santander 29001115-6	Total Geral
Receita Contratada - Fase 2	0,00	0,00	0,00	83.169,20	0,00	0,00	83.169,20
Receitas Financeiras	14,47	4,63	1,44	1.242,92	0,00	0,00	1.263,45
Terreno	0,00	0,00	-21.038,98	0,00	0,00	0,00	-21.038,98
Incorporação	0,00	-10.079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.079,73
Obra - Fase 2	0,00	-1.434.689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.434.689,03
Obra - Gerenciamento	0,00	0,00	-8.069,83	0,00	0,00	0,00	-8.069,83
Marketing	0,00	0,00	-71.546,05	0,00	0,00	0,00	-71.546,05
Desp. Comerciais	0,00	0,00	-5.375,85	0,00	0,00	0,00	-5.375,85
Desp. Administrativas	0,00	-1.099,85	-113.119,05	0,00	0,00	0,00	-114.218,90
Tributos - RET	0,00	0,00	-2.536,19	0,00	0,00	0,00	-2.536,19
Outros Tributos	0,00	0,00	-38.504,17	0,00	0,00	0,00	-38.504,17
Despesas Financeiras	-42,00	-48,58	-37,03	-182,44	-49,01	-752,48	-1.111,54
CRI - Liberação	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
Débito - Província	0,00	0,00	-6.371,06	0,00	0,00	0,00	-6.371,06
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,98	671,98
TED msm TIT	307.719,95	3.395.691,91	281.627,56	-3.237.171,41	0,00	-747.868,01	0,00
Valor do Rateio (67,20%)	307.692,42	1.949.779,35	15.030,79	-972.941,74	-49,01	-747.948,51	551.563,30

- O incorporador apropria algumas despesas por fase no relatório de contas pagas. Para os demais custos, foi utilizada uma premissa de rateio para considerá-los no fluxo de caixa da Fase 2. Consideramos, conforme indicado pelo incorporador e o fundo, a proporção de unidades em estoque em cada fase - conforme o mês anterior à data base do relatório - para a divisão dos valores. Somente o RET foi calculado (4% sobre as receitas do período).

Mês Base	Estoque F1	Estoque F2	Rateio F2 (%)
jun/24	144	295	67,20%

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.4.4 – Fluxo Realizado – Caixa Gerencial (Virtual)

Movimentações desde mai/24 (momento em que ocorreu a primeira liberação do CRI):

Classificação	Santander 13007098-5	Itaú 77082-3	Itaú 66627-8	Itaú 72882-1	Santander 29001126-6	Santander 29001115-6	Total Geral
CRI - Liberação	0,00	0,00	0,00	14.020.024,16	0,00	0,00	14.020.024,16
Receita Contratada - Fase 2	0,00	0,00	0,00	353.182,70	2.075,85	10.164,12	365.422,67
Receitas Financeiras	36,10	14,69	2,19	13.650,73	0,00	0,00	13.703,71
Terreno	0,00	0,00	-63.261,69	0,00	0,00	0,00	-63.261,69
Incorporação	0,00	-10.079,73	-17.975,52	0,00	0,00	0,00	-28.055,25
Obra - Fase 2	0,00	-4.139.037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.139.037,74
Obra - Gerenciamento	0,00	0,00	-24.265,01	0,00	0,00	0,00	-24.265,01
Marketing	0,00	-1.984,48	-239.842,58	0,00	0,00	0,00	-241.827,07
Desp. Comerciais	0,00	0,00	-16.164,55	0,00	0,00	0,00	-16.164,55
Desp. Administrativas	0,00	-13.636,62	-215.317,80	0,00	0,00	0,00	-228.954,43
Tributos - RET	0,00	0,00	-15.578,89	0,00	0,00	0,00	-15.578,89
Outros Tributos	0,00	0,00	-108.952,65	0,00	0,00	0,00	-108.952,65
Despesas Financeiras	-343,51	-286,26	-452,61	-388,52	-127,85	-1.374,66	-2.973,42
Débito - Província	0,00	0,00	-6.371,06	0,00	0,00	0,00	-6.371,06
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,98	671,98
TED msm TIT	202.032,63	11.637.348,81	203.864,17	-9.657.310,74	0,00	-2.385.934,88	0,00
Movimentações desde Mai/24	201.725,22	7.472.338,67	-504.316,03	4.729.158,33	1.948,00	-2.376.473,43	9.524.380,76
Reembolso - Fase 1	-	-	-	-	-	-	-7.157.515,61
Saldo Caixa Virtual	-	-	-	-	-	-	2.366.865,15 (i)

A pedido do investidor (Valora), segue cálculo do Caixa Virtual dos gastos ocorridos na Fase 2 e das liberações da operação de CRI. Além dos movimentos descritos acima, há um movimento de R\$ 7,16 milhões referente a reembolsos da F1. Este último é um valor gerencial e não financeiro.

(i) O saldo obtido será utilizado para cálculo do Índice de Garantia.

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.5 – Recebimentos de Clientes

O quadro abaixo demonstra as baixas de clientes ocorridas no período comparado aos recebimentos nos extratos bancários, referentes as movimentações de **unidades em garantia** da fase 2 (a partir do mês da primeira liberação do CRI):

Empreendimento	Período	(A)	(B)	(C)	(D) = (A+B+C)	(E)	(F) = (D+E)
		Santander 29001115-6	Santander 29001126-6	Itaú 72882-1	Total Extratos Bancários	Parcelas Pagas - ERP	Varição (R\$)
Clubline São Judas - F2	mai/24	0,00	2.075,85	206.608,74	208.684,59	-208.684,59	0,00
Clubline São Judas - F2	jun/24	0,00	0,00	63.404,76	63.404,76	-63.404,76	0,00
Clubline São Judas - F2	jul/24	0,00	0,00	83.169,20	83.169,20	-83.169,20	0,00
	TOTAL	467,75	506.395,20	401.658,76	908.521,71	-908.521,71	0,00

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.6 – Unidades Comercializadas e Estoque – Fase 2

Tipo	Área média (m²)	Qtd. Permuta	Qtd. Incorp.	Qtde. Vendida	Área Vendida (m²)	VUV Vendido R\$/m²	VMU Vendido R\$ mil	VGv Vendido (R\$ mm)	Qtd. Estoque	Área Estoque (m²)	VUV Tabela R\$/m²	VMU Tabela R\$ mil	VGv Tabela (R\$ mm)	VUV Calculado R\$/m²	VMU Calculado R\$ mil	VGv Calculado (R\$ mm)
2 Dormitórios - HMP	40,2	0	120	4	160,7	8.801,1	353,5	1,4	116	4.667,7	11.315	455,32	52,8	9.912	398,86	46,3
1 Dormitório - HMP	26,8	0	78	18	480,9	8.456,8	225,9	4,1	60	1.607,4	11.044	295,87	17,8	9.618	257,66	15,5
2 Dormitórios - R2V	40,2	0	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	402,4	12.121	487,72	4,9	9.561	384,70	3,8
Studios - NR	20,4	0	80	14	284,2	8.696,0	176,5	2,5	66	1.345,3	11.302	230,36	15,2	9.539	194,42	12,8
1 Dormitório - NR	26,8	0	24	1	26,4	8.636,9	228,4	0,2	23	616,1	10.632	284,80	6,6	9.167	245,56	5,6
Total		0	312	37	952,2	8.591,3	221,1	8,2	275	8.638,8	11.252	353,45	97,2	9.730	305,65	84,1

A Fase 2 do empreendimento possui 275 unidades - em garantia - no estoque somando um VGv de **R\$ 97.200.119,45** (tabela de vendas) ou **R\$ 84.054.462,35** (VUV Bruto por tipologia das vendas ocorridas nos últimos 6 meses, consecutivos ou não e utilizando a metodologia do gradiente).

3 – Monitoramento Contábil e Fiscal

3.1 - Fiscal

Aspectos Fiscais e Protestos		
Certidões Incorporadora (Viewco 17):	Status:	Validade:
● SRF/INSS	Negativa	24/02/2025
● Trabalhista	Negativa	24/02/2025
● Municipal	Regular	25/12/2024
● Estadual	Negativa	28/02/2025
● FGTS	Regular	22/09/2024

3 – Monitoramento Contábil e Fiscal

3.2 – Balancete

Balancete - VIEWCO 17 EMPREENDIMENTO LTDA - 31/07/2024			
TOTAL DO ATIVO	124.969.657,86	TOTAL DO PASSIVO	124.969.657,86
CIRCULANTE	122.343.741,34	CIRCULANTE	5.517.220,35
Caixa e Bancos	34.137,76	Fornecedores	3.601.287,07
Aplicações Financeiras	488.486,29	Impostos e Contribuições a Recolher	108.096,23
Clientes	42.434.002,63	Impostos e Contribuições Diferidos	1.807.837,05
Créditos Diversos	4.222.692,57	Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis	-
Estoque	75.152.750,84	Outras Contas a Pagar	-
Impostos a Recuperar	11.671,25	Empréstimos e Financiamento	-
NÃO CIRCULANTE	2.625.916,52	NÃO CIRCULANTE	64.119.410,94
Despesas Antecipadas	141.298,56	Fornecedores (cauções)	622.697,08
Imobilizado	412.342,48	Empréstimos e Financiamento - PE	43.855.530,04
Partes Relacionadas	2.072.275,48	Empréstimos e Financiamento - CRI	14.020.024,16
		Adiantamento de Clientes	5.061.023,06
		Provisão Garantia de Obra	560.136,60
		PATRIMÔNIO LIQUÍDO	55.333.026,57
		Capital Social	47.132.503,00
		Lucros ou Prejuízos acumulados	(839.263,31)
		Adiantamento Futuro Aumento Capital	10.300.000,48
		Resultado do Exercício	(1.260.213,60)

4 – Índice de Garantia

4.1 - Cláusulas:

5.3.1. Razão de Garantia. A qualquer tempo, enquanto as Obrigações Garantidas não tenham sido integralmente cumpridas, deverá ser mantido a seguinte Razão de Garantia, a ser calculada pela Securitizadora, conforme fórmula abaixo, a qual deverá ser igual ou superior a **175% (cento e setenta e cinco por cento)** (“Razão de Garantia”):

$$\text{Razão de Garantia} = \frac{(\text{Estoque} + \text{Recebíveis} + \text{Caixa} - \text{Despesas}) * (1 + 4\%)^{\frac{\text{Entrega}}{12}} + \text{FR} + \text{Saldo CRI a Integralizar}}{\text{Saldo CRI a Integralizar} + \text{Saldo Devedor}} \geq 175\%$$

Onde:

“**Estoque**” = valor total das Unidades não comercializadas, líquido de **(a)** comissão de intermediação imobiliária, **(b)** impostos e **(c)** obrigações relativas ao pagamento de permuta, calculado pela Gerenciadora na respectiva Data de Verificação;

“**Recebíveis**” = valor nominal dos recebíveis futuros oriundos da comercialização das Unidades, trazidos a valor presente pelos Juros Remuneratórios da CCB na data de pagamento, líquido de **(a)** comissão de intermediação imobiliária, **(b)** impostos e **(c)** obrigações relativas ao pagamento de permuta, calculado pela Gerenciadora na respectiva Data de Verificação;

“**Saldo Devedor**” = saldo devedor atualizado da CCB na respectiva Data de Verificação;

“**Caixa**” = recursos disponíveis na Conta de Livre Movimentação da Devedora, verificado pela Gerenciadora na respectiva Data de Verificação (conforme abaixo definido);

“**Despesas**” = total de despesas e custos a incorrer do Empreendimento Alvo, conforme verificado pela Gerenciadora na respectiva Data de Verificação (conforme abaixo definido);

“**Entrega**” = prazo em meses previsto para a conclusão das obras do Empreendimento Alvo, conforme previsto pela Gerenciadora na respectiva Data de Verificação (conforme abaixo

“**FR**” = Fundo de Reserva;

“**Saldo CRI a Integralizar**” = será o valor a integralizar na Data de Verificação;

5.3.1.1. A verificação de atendimento da Razão de Garantia será realizada mensalmente pela Cessionária, com base no último relatório disponibilizado pela Gerenciadora, na respectiva Data de Verificação.

5.3.1.2. Para fins de cálculo do Estoque, a Gerenciadora levará em consideração **(a)** o preço médio do metro quadrado de venda de imóveis pertencentes ao mesmo empreendimento que tenham sido vendidos nos 06 (seis) meses anteriores à respectiva Data de Verificação, sejam esses meses consecutivos ou não; **(b)** gradiente listado no **ANEXO V** que deve ajustar o preço médio do metro quadrado de venda, refletindo as características de cada imóvel, como andar, prumada, tipologia, entre outros; e **(c)** o valor presente da venda conforme metodologia descrita na Clausula 5.3.1 no caso de o Empreendimento Alvo ficar mais de 06 (seis) meses consecutivos sem registrar vendas, contados de qualquer Data de Verificação, a Devedora deverá apresentar laudo de avaliação dos imóveis elaborado por empresa previamente indicada pela Cessionária, a seu exclusivo critério, cujos custos e despesas do respectivo laudo de avaliação deverão ser arcados pela Devedora. O laudo de avaliação terá um prazo de validade de até 12 (doze) meses. Neste caso, para fins e cálculo do Estoque será considerado o menor valor entre o valor do laudo e o valor dos imóveis calculado com base nas vendas.

5.3.1.3. Caso em qualquer Data de Verificação, seja verificado que a Razão de Garantia, está inferior a 175% (cento e setenta e cinco por cento), as Liberações Mensais ficarão suspensas e serão retomadas apenas após a recomposição, pela Devedora, da Razão de Garantia **(i) até a expedição do Habite-se do Empreendimento Alvo**, mediante a aportes no projeto; e **(ii) após a expedição do Habite-se do Empreendimento Alvo**, mediante amortização extraordinária da CCB, incluindo o principal, os Juros Remuneratórios e demais juros e encargos moratórios nelas previstos, com a finalidade de que o saldo então devedor da CCB, após tais pagamentos, resulte no enquadramento da Razão de Garantia.

“ Conta de Livre Movimentação ”	significa a conta corrente de titularidade da Devedora de nº 72882-1, agência nº 3130, mantida junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. (código nº 341).
--	---

ANEXO VI

Cronograma de Obras

Mês	%Mês	%Acumulado
Incorrido	2,02%	2,02%
jan-24	3,39%	5,41%
fev-24	3,57%	8,98%
mar-24	4,85%	13,83%
abr-24	2,95%	16,78%
mai-24	3,16%	19,94%
jun-24	4,04%	23,98%
jul-24	4,80%	28,78%
ago-24	5,84%	34,62%
set-24	6,25%	40,87%
out-24	6,54%	47,41%
nov-24	5,54%	52,95%
dez-24	5,09%	58,04%
jan-25	6,54%	64,58%
fev-25	6,43%	71,01%
mar-25	6,08%	77,09%
abr-25	5,61%	82,70%
mai-25	5,04%	87,73%
jun-25	3,90%	91,64%
jul-25	2,88%	94,52%
ago-25	2,01%	96,53%
set-25	1,52%	98,05%
out-25	1,95%	100,00%
Total	100,0%	100,00%

4 – Índice de Garantia

4.2 - Cálculo:

Razão Mínima Garantia		
	Unidades	Valor
Recebível Descontado de Unidades Vendidas (A)	33	5.398.413,75
Valor Calculado Unidades em Estoque (B)	275	84.054.462,35
Valor da Comissão Projetado (C)	-	-4.423.919,07
Valor do RET Projetado (D)	-	-3.615.260,40
Recebível + Estoque para Índice (E)	-	81.413.696,62
Caixa Conta Livre Movimentação (F)	-	2.366.865,15
Despesas a Incurrir (G)	-	-32.933.086,97
Fundo de Reserva (H)	-	683.335,17
Saldo Devedor (I)		15.696.472,48
Integralizações Previstas (J)		21.669.000,00

E = (A+B+C+D)

Razão de Garantia:		
$\frac{(E + F + G) * (1 + 4\%) ^ (\text{meses para entrega} / 12) + (H) + (J)}{(J) + (I)}$	=> 175%	203%

Crédito Total	37.200.000,00
Saldo Devedor	15.696.472,48
Integralizações Previstas	21.669.000,00
Saldo da Conta 72882-1	2.366.865,15
Data do Habite-se	31/10/2025
Meses até a entrega de Obra	15

50ª Emissão - Série Única	
Cód Ativo:	24D3464295
Data do P.U.	31/07/2024
Valor do P.U.	1.010,65
Cotas Integralizadas	15.531,00
Saldo Devedor	15.696.472,48

(A) Valores de recebíveis em garantia, líquido de comissão, impostos e obrigações de pagamentos de permuta;

(B) Valor do estoque em garantia das unidades calculado de acordo com a premissas da cláusula 5.3.1 do contrato de cessão;

(C) e (D) Projeção de RET e Despesas de Comissão;

(F) Saldo do caixa gerencial calculado e demonstrado no item 2.4.4 deste relatório, a pedido do investidor (Valora);

(G) Total de despesas a Incurrir na Fase 2 do empreendimento;

(H) Fundo de Reserva disponibilizado pela Província;

(I) Saldo devedor retirado do “P.U.(ex)” multiplicado pelo número de quotas integralizadas;

(J) Valores do CRI a serem integralizados.

5 – Resultado Projetado

5.1 – Resultado Projetado – Fase 2

Classificações	Incorrido	2024	2025	2026	2027+	Total a Incorrer	Total Geral
Receita Contratada	2.519.008,30	456.883,09	1.102.737,10	4.756.820,82	305,40	6.316.746,41	8.835.754,71
Abatimento Unidades a Distratar	-	(10.816,82)	(19.367,26)	(153.915,96)	-	(184.100,04)	(184.100,04)
Venda de Estoque	-	1.982.665,77	15.878.907,48	65.375.692,94	817.196,16	84.054.462,35	84.054.462,35
Revenda de Unidades Distratadas	-	4.585,51	36.724,77	151.201,03	1.890,01	194.401,33	194.401,33
Receita Comissão	-	-	-	-	-	-	-
Receitas	2.519.008,30	2.433.317,55	16.999.002,09	70.129.798,83	819.391,57	90.381.510,05	92.900.518,35
Desp Comerciais	(16.164,55)	(923.781,40)	(2.217.075,36)	(1.293.293,96)	-	(4.434.150,72)	(4.450.315,27)
Obra	(9.362.332,37)	(14.644.547,29)	(13.063.097,38)	(41.438,88)	-	(27.749.083,55)	(37.111.415,92)
Terreno	(63.261,69)	(270.472,67)	(245.273,35)	-	-	(515.746,01)	(579.007,71)
Incorporação	(28.055,25)	(907.175,40)	(537.585,42)	-	-	(1.444.760,82)	(1.472.816,07)
Marketing	(243.705,78)	(968.325,74)	(1.128.929,38)	(846.697,04)	-	(2.943.952,16)	(3.187.657,94)
Desp Administrativas	(236.945,63)	(53.758,54)	(129.020,50)	(96.765,38)	-	(279.544,42)	(516.490,04)
Devolução Distratos	-	-	-	-	-	-	-
Tributos	(228.701,94)	(97.332,70)	(679.960,08)	(2.805.191,95)	(32.775,66)	(3.615.260,40)	(3.843.962,34)
Débitos a Identificar	-	-	-	-	-	-	-
Custos e Despesas	(10.179.167,21)	(17.865.393,74)	(18.000.941,48)	(5.083.387,20)	(32.775,66)	(40.982.498,09)	(51.161.665,29)
Total Operacional	(7.660.158,91)	(15.432.076,19)	(1.001.939,39)	65.046.411,63	786.615,91	49.399.011,96	41.738.853,05
Receitas Financeiras	13.703,71	-	-	-	-	-	13.703,71
Outras Receitas	671,98	-	-	-	-	-	671,98
Despesas Financeiras	(2.973,42)	-	-	-	-	-	(2.973,42)
CRI - Liberação	15.582.658,26	13.191.155,59	8.426.186,15	-	-	21.617.341,74	37.200.000,00
CRI - Amortização	-	-	-	(37.200.000,00)	-	(37.200.000,00)	(37.200.000,00)
CRI - Juros	(307.691,11)	(996.422,79)	(5.160.356,33)	(1.314.909,13)	-	(7.471.688,25)	(7.779.379,36)
CRI - Despesas	(270.645,71)	-	-	-	-	-	(270.645,71)
Débito - Província	(6.371,06)	-	-	-	-	-	(6.371,06)
Aporte - Viewco	-	-	-	-	-	-	-
Aporte - Sócios	-	-	-	-	-	-	-
Retirada - Viewco	-	-	-	-	-	-	-
Retirada - Sócios	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimentos	15.009.352,65	12.194.732,80	3.265.829,83	(38.514.909,13)	-	(23.054.346,51)	(8.044.993,86)
Total Geral	7.349.193,75	(3.237.343,39)	2.263.890,43	26.531.502,50	786.615,91	26.344.665,45	33.693.859,20

As premissas consideradas e pontos de observação estão detalhados no próximo slide.

5 – Resultado Projetado

5.1 – Resultado Projetado – Fase 2 (Premissas)

Premissas:

- Incurrido: O incorporador apropria algumas despesas por fase no relatório de contas pagas. Para os demais custos, foi utilizada uma premissa de rateio para considerá-los no fluxo de caixa da Fase 2 (a partir de mai/24). Consideramos, conforme indicado pelo incorporador e o fundo, a proporção de unidades em estoque em cada fase - conforme o mês anterior à data base do relatório - para a divisão dos valores. Para o RET foi utilizado o percentual de 4% sobre as receitas da Fase 2.
- Custos e despesas a incorrer disponibilizados pelo incorporador na base **Jul/24**:
 - ***Em relação a obra, há uma divisão do custo para as duas fases;***
 - ***Para os outros custos, foi utilizada como premissa a proporção de unidades em estoque - conforme o mês anterior à data base do relatório - para cada fase para apropriação das despesas a incorrer.***
- Para projeção das movimentações futuras do CRI:
 - Projeção das Liberações de acordo com a necessidade de caixa da F2 do empreendimento;
 - Juros projetados conforme taxa da operação de CRI (Taxa DI + 4,25%);
 - Amortização seguindo a carência após o habite-se (out/25) de 4 meses, conforme disponibilidade do fluxo de caixa.
- Repasse: distribuído por 3 meses começando 4 meses após previsão de término de obra (out/25), para a fase 2;
- Venda dos estoques em **24 meses** para a 2ª fase do empreendimento;
- Tributos a incorrer estimados em 4% sobre receita líquida;
- *Há um descolamento entre o percentual de andamento financeiro e a medição física de obra feita pela Monitori, onde o andamento físico realizado totaliza um “%” maior do que o “%” financeiro já empenhado. Questionamos o incorporador sobre isto e ele nos informou que o descolamento é devido ao andamento físico das áreas comuns, o qual é compartilhado com a fase I do projeto, onde o custeio inicial das áreas comuns foi predominantemente pago pela Fase I, sendo que a próxima etapa será custeada pela fase II. Entre ago e dez/24, haverá maiores desembolsos financeiros do que evolução de Obra, equiparando o fluxo “Físico x Financeiro”.*

5 – Resultado Projetado

5.2 – Resultado Projetado – Todo o projeto

Classificações	Incorrido	2024	2025	2026	2027+	Total a Incorrer	Total Geral	% / VGV
Receita Contratada	30.350.154,98	2.676.188,75	58.099.942,64	4.757.238,91	407,20	65.533.777,50	95.883.932,48	40,9%
Abatimento Unidades a Distratar	-	(29.731,66)	(2.140.820,55)	(153.915,96)	-	(2.324.468,17)	(2.324.468,17)	-1,0%
Venda de Estoque	-	5.377.752,29	37.494.291,64	89.141.298,55	6.362.504,14	138.375.846,61	138.375.846,61	59,0%
Revenda de Unidades Distratadas	-	147.650,74	947.573,35	1.152.657,59	235.563,21	2.483.444,89	2.483.444,89	1,1%
Receita Comissão	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Receitas	30.350.154,98	8.171.860,11	94.400.987,08	94.897.279,09	6.598.474,55	204.068.600,83	234.418.755,81	100,0%
Desp Comerciais	(408.058,37)	(1.544.509,78)	(3.706.823,46)	(2.162.313,69)	-	(7.413.646,92)	(7.821.705,29)	-3,3%
Obra	(84.079.165,75)	(26.690.073,38)	(14.553.804,90)	(61.666,67)	-	(41.305.544,95)	(125.384.710,70)	-53,5%
Terreno	(34.823.487,03)	(292.500,00)	(365.000,00)	-	-	(657.500,00)	(35.480.987,03)	-15,1%
Incorporação	(3.883.947,14)	(1.350.000,00)	(800.000,00)	-	-	(2.150.000,00)	(6.033.947,14)	-2,6%
Marketing	(9.635.539,84)	(1.441.000,00)	(1.680.000,00)	(1.260.000,00)	-	(4.381.000,00)	(14.016.539,84)	-6,0%
Desp Administrativas	(2.830.032,05)	(80.000,00)	(192.000,00)	(144.000,00)	-	(416.000,00)	(3.246.032,05)	-1,4%
Devolução Distratos	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Tributos	(1.434.343,39)	(326.874,40)	(3.776.039,48)	(3.795.891,16)	(263.938,98)	(8.162.744,03)	(9.597.087,42)	-4,1%
Custos e Despesas	(137.094.573,57)	(31.724.957,56)	(25.073.667,85)	(7.423.871,52)	(263.938,98)	(64.486.435,91)	(201.581.009,48)	-86,0%
Total Operacional	(106.744.418,59)	(23.553.097,45)	69.327.319,23	87.473.407,58	6.334.535,57	139.582.164,92	32.837.746,33	14,0%
Receitas Financeiras	45.793,59	-	-	-	-	-	45.793,59	0,0%
Outras Receitas	3.446,02	-	-	-	-	-	3.446,02	0,0%
Despesas Financeiras	(41.025,10)	-	-	-	-	-	(41.025,10)	0,0%
Financiamento Banco - Liberação	47.212.006,00	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	50.212.006,00	21,4%
Financiamento Banco - Amortização	(3.774.900,24)	(40.164.295,20)	(6.272.810,56)	-	-	(46.437.105,76)	(50.212.006,00)	-21,4%
Financiamento Banco - Juros	(5.388.856,87)	(2.098.459,89)	(70.039,72)	-	-	(2.168.499,61)	(7.557.356,48)	-3,2%
Financiamento Banco - Despesas	(142.946,07)	(37.500,00)	(7.500,00)	-	-	(45.000,00)	(187.946,07)	-0,1%
CRI - Liberação	15.582.658,26	13.191.155,59	8.426.186,15	-	-	21.617.341,74	37.200.000,00	15,9%
CRI - Amortização	-	-	-	(37.200.000,00)	-	(37.200.000,00)	(37.200.000,00)	-15,9%
CRI - Juros	(307.691,11)	(996.422,79)	(5.160.356,33)	(1.314.909,13)	-	(7.471.688,25)	(7.779.379,36)	-3,3%
CRI - Despesas	(270.645,71)	-	-	-	-	-	(270.645,71)	-0,1%
Débito - Província	(6.371,06)	-	-	-	-	-	(6.371,06)	0,0%
Aporte - Viewco	17.059.675,00	-	-	-	-	-	17.059.675,00	7,3%
Aporte - Sócios	39.338.753,00	-	-	-	-	-	39.338.753,00	16,8%
Retirada - Viewco	(931.865,56)	-	-	-	-	-	(931.865,56)	-0,4%
Retirada - Sócios	(128.000,00)	-	-	-	-	-	(128.000,00)	-0,1%
Total Investimentos	108.250.030,15	(27.105.522,29)	(3.084.520,46)	(38.514.909,13)	-	(68.704.951,88)	39.545.078,27	16,9%
Total Geral	1.505.611,56	(50.658.619,74)	66.242.798,77	48.958.498,45	6.334.535,57	70.877.213,05	72.382.824,61	30,9%